Tjekliste for centrale 230 V nødstrømsanlæg.

Følgende skal være udført før UniPoint's tekniker indfinder sig for at idriftsætte.

1. Spændingsforsyning til centralanlægget er etableret ☐
2. Batteripakke monteret inkl. alle mellemforbindere ☐
3. Alle kredskabler er trukket og monteret iht. UP dokumentation * ☐
4. Alle armaturer er tilsluttet, lyser og monteret iht. UP dokumentation ☐
5. Spændingsovervågningssløjfe er etableret, tilsluttet og testet ☐
6. *Tændsignal for kombiarmaturer er etableret, tilsluttet og testet (option)* ☐
7. Kabelinstallation for overførelse af alarmer etableret, tilsluttet og testet ** ☐
8. *Tilslutning til lokal datanetværk etableret og testet. (option)* ☐
9. *Batterikabel til understationer er trukket og tilsluttet (option)* ☐
10. *Kommunikationskabel til understationer er trukket og tilsluttet (option)* ☐
11. Al UP dokumentation er ajourført og tilgængeligt ☐

** Ved enkeltovervågede adresserede anlæg **skal** alle armaturer være adresseret korrekt iht. UP adresseplan samt være polet ens.*

*** Alarmer fra centralanlægget SKAL overføres til CTS, BMS eller på anden måde overføres til teknisk ansvarlig person.*

**** Udfyldt og underskrevet tjekliste sendes til UniPoint A/S på ; **mail@unipoint.dk** så idriftsættelse kan aftales og planlægges.*

_____
Projekt navn

_____ _____
Underskrift elektriker Dato